

法務部及所屬各機關 114 年度部會管制計畫評核結果

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
1	法律事務司	提供法規諮詢意見與舉辦法令宣導活動，完備民事及行政法制	甲	<p>一、本計畫提供各機關法規諮商意見(本部函復公文共計 117 件，其中實質提供法規諮商意見者共計 110 件)，參加法規諮商會議(本部派員參加 61 場次法規諮商會議，另有 5 場次提供書面意見)；另舉辦法令宣導推廣活動，整體評價滿意度超過 9 成，運用多元方式宣導法令，值得肯定。</p> <p>二、請持續提供法規諮商意見及舉辦推廣法令活動，以健全法制。</p>
2	檢察司	偵辦經濟犯罪暨查扣犯罪所得	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
3	檢察司	執行肅貪工作	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
4	檢察司	執行反毒策略	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
5	檢察司	贓證物品管理智能庫房計畫	甲	<p>一、以數位方式管理贓證物，乃因應數位化時代之必要措施，本計畫為求建立證物保管之連續性及完整性，就相關作業流程訂定標準作業流程，更全面性地將所有之贓證物資料及移轉歷程以數位化方式管理，值得肯定。</p> <p>二、請持續與各執行機關進行執行情形之研商及檢討，以提升執行績效，使計畫順利執行。</p>
6	臺灣高等檢察署	臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍中長程個案計畫	甲	<p>一、本案已完成拆除作業，並申請建築執照，惟尚有里民意見待協調，致影響都市設計審議相關作業期程。</p> <p>二、本計畫前已奉行政院核定修正，後續請加強與地方溝通及提升在地認同。</p>
7	臺灣高等檢察	臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨	優	一、本計畫細部設計、新建辦公大樓結構體施工進度，於 114 年度皆如期達成目

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
	署	臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫		標；主辦機關並積極參與外部評比，獲優良工地特優及黑客松特別獎之肯定，績效優良，值得嘉許。 二、請持續控管本計畫執行情形。
8	臺灣高等檢察署	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	優	一、本案於計畫主體建築抑或預算執行，均依年度計畫目標依序如期完成，並已順利進駐新辦公廳舍辦公，業務運作正常，對於提升公務效能與服務品質之雙重目標，執行成果卓著。 二、本計畫已屆期，後續另依規定提送總結評估報告。
9	矯正署	法務部矯正署彰化看守所遷建中長程個案計畫	甲	一、本計畫已依年度目標完成行政大樓、戒護大樓、中央台大樓、炊場及小單位大樓、相關舍房等室內外裝修工程，以改善實體辦公與收容環境，對打造友善職場與人權環境，具有實質效益。 二、本計畫已屆期，後續另依規定提送總結評估報告。
10	矯正署	法務部矯正署八德外役監獄新(擴)建中長程個案計畫	乙	一、本案面臨前期統包解約、疫情與地緣政治因素等多重外部挑戰，加上廠商內部經營爭議影響分包商信心，致使執行進度出現落後。 二、為加速工程收尾，建請盤點缺失項目及類別，以系統性安排缺改作業，加速缺失改正；另督促專管廠商加強管制統包廠商改正進度，定期回報改正情形，以利期程管制，提升執行進度。
11	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫	甲	一、114年度計畫目標為第一階段所屬矯正機關監視系統數位化，並建立矯正署遠端監控中中心。惟所屬機關建置案部分，受限於發布共通API規格書之期程較晚，執行期程稍有落後，惟各機關皆已發包執行中，後續建請加速追

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
				趕預定進度，確保如質達成目標。 二、請持續控管本計畫執行情形。
12	調查局	法務部調查局雲林縣調查站建築物耐震補強工程	甲	本案雖受限於先天施工環境艱困，導致招標初期歷經多次流標挑戰，然主辦機關仍積極檢討標案條件並排除執行障礙，最終達成年度預定目標，並實質強化了辦公廳舍之結構安全與耐震韌性，確保機關同仁工作場域之安全，其應變作為值得肯定。
13	調查局	法務部調查局鑑識科學大樓遷置暨科學偵查檢驗設備精進中程計畫	優	本計畫具機敏性，不宜公開。
14	調查局	法務部調查局通訊監察自動分配管理系統精進計畫	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
15	調查局	法務部調查局多雲資安戰略數位升級中程計畫	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
16	行政執行署	法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫	甲	一、本案前期因招標不順，致工程期程未如預期，且得標廠商無申請預付款意願，預算執行亦有落後，然主辦機關仍積極解決問題，最終達成相關年度預定目標，值得肯定。 二、請持續控管本計畫執行情形。
17	行政執行署	法務部行政執行署臺中分署暨廉政署中部地區調查組新建辦公廳舍中長程計畫	甲	一、本案依年度預定目標，完成服務實施計畫書之核定、細部設計報告書之提出、風險評估報告書之初審及 BIM 建築結構 3D 模型核定等。 二、本計畫目前刻正進行修正作業中，請持續控管本計畫執行情形。