

法務部及所屬各機關 111 年度部會管制計畫評核結果

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
1	法制司	加強兩公約人權業務推廣，賡續辦理兩公約法令檢討	甲	<p>一、本計畫係賡續加強人權保障業務及法令檢討，111 年共辦理業務講習、教育宣導等 10 場，召開或參加會議達 9 場次，參與人權研(講)習或宣導等相關活動人數達 3,993 人次，並完成法律修正案報送立法院審議 1 案，各項預定達成目標均完成，值得肯定。</p> <p>二、本計畫建請相關機關加強與各界溝通，深化宣導政策理念，並持續蒐集社會各界之意見，以凝聚共識，積極完成修法事宜。</p>
2	法制司	賡續辦理兩公約第三次國家報告國際審查，並積極落實與管考各項精進作為	甲	<p>一、本計畫係辦理兩公約第三次國家報告國際審查及落實管考，111 年 5 月完成兩公約第三次國家報告國際審查會議，並將委所提 92 點結論性意見及建議建立權責機關分工並提報行政院人權保障推動小組進行確認通過。另完成辦理與國內外人權機關(構)、學者專家及民間團體之人權交流活動及相關人權會議共計 18 場次，邀請達 60 個以上民間團體或學者專家共同參與會議，且本部全球資訊網「人權大步走」網站，於 111 年度新增瀏覽人次達 86 萬餘人次。</p> <p>二、本計畫之各項效益指標雖達成，惟 111 年第 1 季經費達成率受 COVID-19 疫情及全國邊境管制未如預期鬆綁等不可抗力影響，致延後招標案件完成及支付第一期款項之時程，承辦單位仍積極持續辦理，以求戮力完成相關工作，值得肯定。</p>
3	法律事務司	提供法規諮詢意見	甲	<p>一、本計畫 111 年提供法規諮商意見者共計 132 件，派員參加 94 場次法規諮商會議，另有</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
		與舉辦推廣法令各項活動，完備民事及行政法制		<p>2場次係以書面提供諮商意見，111年1月至12月與10個直轄市、縣(市)政府共合辦18場次之調解研習會參與人數共計1,322人，對於研習活動整體評價滿意度達93.57%。健全民事及行政法制，運用多元方式宣導法令，並出版相關書籍更新實務見解，值得肯定。</p> <p>二、本計畫請廣續與各地方政府合辦調解研習會，持續提升調解人員之專業知能。</p>
4	檢察司	偵辦經濟犯罪暨查扣犯罪所得	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
5	檢察司	執行肅貪工作	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
6	檢察司	執行反毒策略	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
7	臺灣高等檢察署	臺灣彰化地方檢察署暨法務執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	甲	<p>一、本計畫4項年度目標皆達成，包含A棟第4樓層及B棟第3樓層結構體完成混凝土澆置、工程品質查核結果甲等(平均分數82.5分)及年度內完全無重大工安事故發生，本計畫施工期間遇有多日下雨、疫情影響，造成建築結構體部分仍有需趲趕工進情形，故進行調整工序施工，同時併行得提早施作，經以S曲線依施作完成工項數量、金額攤提進度比例，仍得使整體工程進度超前，值得肯定。</p> <p>二、本計畫請廣續督促施工團隊維持進度超前，提昇預算執行率，並關注工程代辦機關督導工程品質及工安情形，以持續積極及控管本計畫執行情形。</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
8	臺灣高等檢察署	臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫	乙	<p>一、本計畫 111 年度之 4 項年度目標，雖僅達成 2 項目標，但積極檢討流標原因，並爭取調增預算金額及計畫期程，陳報修正計畫。本案之統包工程招標案，於 112 年 3 月 1 日完成決標。</p> <p>二、本計畫請提早因應將來新增員額辦公空間使用情形，並持續積極及控管本計畫執行情形。</p>
9	矯正署	法務部矯正署彰化看守所遷建中長程個案計畫	甲	<p>一、本計畫 111 年度之年度目標中，僅達成年度內無重大工安事故發生之目標，法務部工程施工查核小組查核成績 82 分(甲等)，另完成行政大樓及戒護大樓 B1F 結構工程及 1F 部分結構工程、完成第二舍房大樓 2F 結構工程，惟皆未達成 111 年度預定目標。</p> <p>二、本計畫部分進度落後預訂目標，建請規劃於各棟設置施作範例，以減少工程施作錯誤之情形，提升功率，並採分區作業，以減少施工介面互相干擾，另持續積極及控管本計畫執行情形。</p>
10	矯正署	法務部矯正署八德外役監獄新(擴)建中長程個案計畫	乙	<p>一、本計畫 111 年度之年度目標，僅完成公共藝術設置及年度內無重大工安事故發生之目標，法務部工程施工查核小組查核分數平均 84 分，另第一階段 A 棟及第二階段工程(含機水電設備)僅達成部分目標，另第一階段 A 棟查驗、使照核發及接水電皆未達成預定目標。</p> <p>二、本計畫部分進度落後預訂目標，建請統包施工廠商落實分包商管理，提升人機料管控，充分資源調度，另持續積極及控管本計畫執行情形。</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
11	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關收容用水改善計畫(109年至113年)	甲	<p>一、本計畫 111 年度已完成 11 所矯正機關矯正機關改善用水設施，累計已有 41 所矯正機關飲用水及生活用水皆以自來水供應，除保障收容人用水品質外，硬體設施改善也確保供水穩定性，矯正機關全面使用自來水可完善人道處遇，進而提升國際人權形象，值得肯定。</p> <p>二、遇有計畫較預定期程落後之機關，建請主動詢問落後原因，除找出解決辦法外並協助機關趕上進度，請賡續辦理矯正機關用水改善，以提升收容人人權，健全收容環境。</p>
12	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關廚餘處理計畫	甲	<p>一、本計畫 111 年度計有 13 所矯正機關完成廚餘處理設施建置及 12 所矯正機關完成廚餘處理去化之執行，可增加矯正機關去化多元管道，增加廚餘處理彈性，以確保收容人健康及生活環境品質，進而為環保及非洲豬瘟防疫盡一份心力，值得肯定。</p> <p>二、本計畫建請與機關保持密切聯繫，隨時提供協助及掌握進度，並持續督導各矯正機關以廚餘處理設施並視實際情形搭配黑水虻、堆肥、清潔隊及合法畜牧場等方式相互配合處理，以減輕後續支應清運及設備維護費用之負擔，可增加矯正機關廚餘處理多元管道，俾落實廚餘減量政策。</p>
13	調查局	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓計畫	甲	<p>一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含第一工區及第二工區的結構體、工程品質查核結果 82 分甲等及年度內完全無重大工安事故發生，本計畫工程獲得國家卓越建設委員會 2022 年國家卓越建設獎「最佳規劃設計類金質獎」及新北市建築工程施工圍籬綠美化「城市森林組佳作」，值得肯定。</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
				二、本計畫部分項目現場施作情形之缺失，建請督促施工廠商切實完成改善，並持續積極及控管本計畫執行情形。
14	調查局	法務部調查局通訊監察自動分配管理系統精進計畫	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
15	行政執行署	法務部行政執行署新竹分署新辦公廳舍新建工程長程計畫	乙	<p>一、本計畫 111 年度 4 項年度目標，2 項指標如期達成，惟拆除工程及工程品質查核之計畫所屬工程標案年度內受查案件分數未達成預期目標。</p> <p>二、本計畫因承辦機關非工程專業單位，較欠缺工程經驗，建請洽尋建築師藉由專業性並納入工程實務相關作法及合理期程排定；另於新建工程時建請由專業工程代辦單位辦理或公開遴選建築師規劃設計監造協助審查、督工及查核等事項，以掌握進度及提升工程品質。</p>
16	廉政署	法務部廉政署、法務部法醫研究所及臺灣高雄地方檢察署共同撥用六合營區辦公廳舍整修計畫	甲	<p>一、本計畫 111 年度 5 項年度目標，4 項指標如期達成，包含完成「辦公廳舍整修工程」(第 2 期工程)竣工、驗收、結算及付款作業、完成法務部年度工程品質查核(分數 81 分)、且年度內無相關勞安事故。另完成「辦公廳舍整修工程」(第 3 期工程)委託代辦機關，惟未完成技服廠商遴選事宜。</p> <p>二、本計畫第 3 期工程部分，進度尚有落後，建請於遴選出技術服務廠商後，督請承商趕辦相關設計作業，遇有執行疑義並洽詢代辦機關專業意見，並請代辦機關持續督</p>

項次	主辦機關（單位）	計畫名稱	等第	評核意見
				導承商依規劃完成相關工項，以達成 112 年之年度目標。
17	廉政署	推動機關採購廉政平臺，降低重大採購案件廉政風險	甲	<p>一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含機關採購廉政平臺成立案件數達 21 件、配合機關採購廉政平臺運作進度參與聯繫會議 26 場、廉政署機關採購廉政平臺專區建置雙語化資訊件數達 8 件及廉政署機關採購廉政平臺專區建置連結案件數 20 件，值得肯定。</p> <p>二、本計畫請賡續精進機關採購廉政平臺相關執行措施，並持續穩健提高機關首長開設機關採購廉政平臺之意願，以擴展機關採購廉政平臺適用範圍。</p>