

法務部及所屬各機關 112 年度部會管制計畫評核結果

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
1	法制司	持續推動轉型正義，平復司法不法與行政不法	甲	<p>一、本計畫總計平復司法不法與行政不法案件數量共計 2,104 件，辦理轉型正義相關講座、教育訓練共計 9 場，辦理平復司法不法與行政不法公開儀式或相關活動 1 場，各項預定達成目標均完成，值得肯定。</p> <p>二、本計畫建請於共同辦理活動籌備階段，應多溝通交流且即時分享資訊，於活動前執行事項和人力配置可再為妥善，俾利活動順利進行，必要時可透過媒體曝光，提升整體計畫效能。</p>
2	法律事務司	提供法規諮詢意見與舉辦推廣法令各項活動，完備民事及行政法制	甲	<p>一、本計畫提供各機關法規諮商意見(本部函復公文共計 120 件，其中實質提供法規諮商意見者共計 115 件)，參加法規諮商會議(本部派員參加 77 場次法規諮商會議，另有 5 場次以書面提供諮商意見)；另舉辦法令宣導推廣活動，整體評價滿意度為 93.2%，運用多元方式宣導法令，並編印相關手冊及書籍，健全民事及行政法制，值得肯定。</p> <p>二、本計畫請持續提供法規諮商意見及舉辦推廣法令活動，以健全法制。</p>
3	檢察司	偵辦經濟犯罪暨查扣犯罪所得	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
4	檢察司	執行肅貪工作	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
5	檢察司	執行反毒策略	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
6	臺灣高等檢察署	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化分署聯合遷建辦公廳舍計畫	甲	<p>一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含 A 棟及 B 棟地上樓層結構體完成混凝土澆置、工程品質查核結果甲等(平均分數 84 分)及年度內完全無重大工安事故發生，值得肯定。</p> <p>二、本計畫請賡續督促進度及預算執行率達成，並關注工程代辦機關督導工程品質及工安情形，以持續積極及控管本計畫執行情形。</p>
7	臺灣高等檢察署	臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫	優	<p>一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含完成統包工程評選並決標公告，完成基本設計核定並申請建築執照，值得肯定。</p> <p>二、本計畫請持續控管本計畫執行情形。</p>
8	臺灣高等檢察署	臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍中長程個案計畫	甲	<p>一、本計畫 112 年度目標完成 2 項，包含完成 PCM 廠商招標作業及完成基地鑑界。</p> <p>二、本計畫因基地環境條件特殊，使用空間受到限制，建請規劃在不影響捷運運作與安全之前提下，達到最大可使用空間，並持續積極及控管本計畫執行情形。</p>
9	矯正署	法務部矯正署彰化看守所遷建中長程個案計畫	甲	<p>一、本計畫 112 年度之年度目標中，完成行政大樓及戒護大樓 1F-RF 結構工程及第二舍房大樓 2F-5F 結構工程，法務部工程施工查核小組查核成績 82 分及 80 分(皆甲等)，另完成第一舍房大樓 1F-3F 結構體工程、炊場及小單位大樓 B1F~2F 結構體工程及中央台大樓 1F~3F 結構體工程，惟皆未達成 112 年度預定目標。</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
				二、本計畫部分進度落後預訂目標，建請統包廠商增加鋼筋加工廠商，分散風險，各工種採分區輪流施工，減少施工介面干涉，另持續積極及控管本計畫執行情形。
10	矯正署	法務部矯正署八德外役監獄新(擴)建中長程個案計畫	乙	<p>一、本計畫 112 年度之年度目標，完成第一階段使照核發及接水電、公共藝術設置及年度內無重大工安事故發生之目標，111 年法務部工程施工查核小組查核分數平均 84 分，另完成全案使照核發及接水電部分，未達成預定目標。</p> <p>二、本計畫建請加強各工班介面整合，有效減少結構體打鑿及重複工程，提升施工效率，另持續積極及控管本計畫執行情形。</p>
11	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關收容用水改善計畫(109 年至 113 年)	甲	<p>一、本計畫 112 年度已完成 34 所矯正機關增編自來水費及 3 所矯正機關改善自來水設施，累計已有 44 所矯正機關飲用水及生活用水皆以自來水供應，除保障收容人用水品質外，硬體設施改善也確保供水穩定性，矯正機關全面使用自來水可完善人道處遇，進而提升國際人權形象，值得肯定。</p> <p>二、本計畫建請每月控管進度，掌握落後原因，以利及時提供協助並督導改善，以提升收容人人權，健全收容環境。</p>
12	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關廚餘處理計畫	甲	<p>一、本計畫 112 年度完成建置 12 所矯正機關廚餘處理設施及增編 24 所矯正機關廚餘處理去化經費，暢通矯正機關廚餘去化多元管道，增加廚餘處理彈性，以確保收容人健康及生活環境品質，進而為環保及非洲豬瘟防疫盡一份心力，值得肯定。</p> <p>二、本計畫建請持續督導所屬機關落實執行廚餘減量政策。</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
13	調查局	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓計畫	優	<p>一、本計畫4項年度目標皆達成，包含第一工區及第二工區的地上結構體工程、工程品質查核結果84分(甲等)及年度內完全無重大工安事故發生。</p> <p>二、本計畫參加第12屆新北市工安獎獲評優良公共工程獎「特優」，參加勞動部「推動職業安全衛生優良工程金安獎選拔」公共工程類榮獲「佳作」，值得肯定。</p>
14	調查局	法務部調查局通訊監察自動分配管理系統精進計畫	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
15	調查局	法務部調查局鑑識科學大樓遷置暨科學偵查檢驗設備精進中程計畫	優	本計畫具機敏性，不宜公開。
16	行政執行署	法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫	甲	<p>一、本計畫工程規劃設計部分，完成服務實施計畫書、規劃設計方案、基地測量作業、建築線指示(定)及地基鑽探調查，細部設計部分，完成規劃設計報告書、結構系統報告書及文資審查作業。</p> <p>二、本計畫建請持續督導新建工程代辦機關依計畫及預算分配期程積極辦理委託規劃設計等後續作業，並定期召開辦公廳舍新建工程籌建委員會會議及預算執行控管小組會議，以利掌握委託代辦、新建工程進度及經費執行情形。</p>

項次	主辦機關(單位)	計畫名稱	等第	評核意見
17	廉政署	法務部廉政署、法務部法醫研究所及臺灣高雄地方檢察署共同撥用六合營區辦公廳舍整修計畫	乙	<p>一、本計畫 111 年度 4 項年度目標皆如期達成，包含完成（第 3 期工程）規劃設計並提交相關資料供本署及代辦機關續為工程案招標作業及發包作業、且年度內無相關勞安事故。</p> <p>二、本計畫建請代辦機關督管廠商注意相關工進，並依規劃之工程進度履約執行，另持續積極及控管本計畫執行情形。</p>
18	廉政署	推動機關採購廉政平臺，降低重大採購案件廉政風險。倡導公私部門建立誠信法遵文化	甲	<p>一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含機關採購廉政平臺成立案件數達 18 件、辦理企業誠信相關活動案件數達 6 件、廉政署機關採購廉政平臺專區建置雙語化資訊件數及辦理企業誠信相關活動英譯活動資訊件數合計達 9 件及廉政署機關採購廉政平臺專區建置連結案件數 14 件，值得肯定。</p> <p>二、台灣透明組織公布 2023 年世界各國「清廉印象指數」我國清廉度全球第 28，得分 67 分，與前一年度相比退步 3 名、得分少 1 分，請持續配合機關首長需求成立機關採購廉政平臺，並辦理企業誠信相關活動，藉由公私部門共同協力合作，建立公私協力夥伴關係，提升我國整體清廉印象。</p>