

法務部及所屬各機關 113 年度部會管制計畫評核結果

項次	主辦機關（單位）	計畫名稱	等第	評核意見
1	法律事務司	提供法規諮詢意見與舉辦法令宣導活動，完備民事及行政法制	甲	一、本計畫提供各機關法規諮商意見(本部函復公文共計 117 件，其中實質提供法規諮商意見者共計 111 件)，參加法規諮商會議(本部派員參加 80 場次法規諮商會議，另有 3 場次係以書面提供諮商意見)；另舉辦法令宣導推廣活動，整體評價滿意度為 93.6%，運用多元方式宣導法令，值得肯定。 二、請持續提供法規諮商意見及舉辦推廣法令活動，以健全法制。
2	檢察司	贓證物品管理智能庫房計畫	甲	一、本計畫為求建立證物保管之連續性及完整性，就相關作業流程將制定為標準作業流程，以期更全面性地將所有之贓證物資料及移轉歷程以數位化方式管理，值得肯定。 二、請持續與各執行機關進行協商，以提升執行績效，使計畫順利執行。
3	檢察司	偵辦經濟犯罪暨查扣犯罪所得	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
4	檢察司	執行肅貪工作	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
5	檢察司	執行反毒策略	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
6	臺灣高等檢察署	臺灣彰化地方檢察署暨法務部行政執行署彰化	優	一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含 A 棟及 B 棟辦公廳舍新建工程完工、工程品質查核結果甲等及年度內無重大工安事故發生等；另參加第 24 屆公共工程金質獎，亦

項次	主辦機關（單位）	計畫名稱	等第	評核意見
		分署聯合遷建辦公廳舍計畫		值得肯定。 二、請賡續督促進度及預算執行率達成，並關注工程代辦機關督導工程品質及工安情形，以持續積極及控管本計畫執行情形。
7	臺灣高等檢察署	臺灣高等檢察署臺中檢察分署暨臺灣臺中地方檢察署擴遷建辦公廳舍中長程計畫	優	一、本計畫4項年度目標皆達成，包含建管開工許可、完成新建辦公大樓、工程品質查核結果甲等及年度內無重大工安事故發生等；並於年度中臺中市政府環保局辦理之「113年台中市(環保局)優良工地評選」，榮獲「特優」獎勵，值得肯定。 二、請持續控管本計畫執行情形。
8	臺灣高等檢察署	臺灣臺北地方檢察署暨臺灣高等檢察署擴遷建辦公廳舍中長程個案計畫	甲	一、本計畫113年度完成土地移撥及設計監造標決標簽約。 二、本計畫目前刻正進行修正作業中，請持續積極及控管本計畫執行情形。
9	矯正署	法務部矯正署彰化看守所遷建中長程個案計畫	乙	一、本計畫113年度之年度目標，因機電相關作業及氣候等因素影響部分裝修工程進度，致未完全達成實際目標。 二、本計畫部分進度落後預訂目標，建請統包廠商增加機電工班進場施作，並請持續積極及控管本計畫執行情形。
10	矯正署	法務部矯正署八德外役監獄新(擴)建中長程個案計畫	乙	一、本計畫前經統包廠商解約後繼受，又受疫情及俄烏戰爭影響，再因統包廠商團隊內部經營權糾紛遭媒體披露，影響分包商心理及資金調度，致分包商有所顧忌不願出工，影響113年度執行進度。

項次	主辦機關（單位）	計畫名稱	等第	評核意見
				二、為加速工程收尾，建請監造及統包廠商分組盤點未完成工項，並提出工程進度表，以利期程管制，另加強各工班介面整合，有效減少結構體打鑿及重複工程，提升施工效率。
11	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關收容用水改善計畫(109 年至 113 年)	甲	一、本計畫 113 年度改善 4 所機關自來水設備，完成 48 所矯正機關收容人生活用水全面以自來水提供，保障收容人用水品質，提升收容環境，完善人道處遇，進而提升國際人權形象，值得肯定。 二、本計畫已屆期，後續另依規定提送總結評估報告。
12	矯正署	法務部矯正署所屬矯正機關科技安全網建置計畫	甲	一、本計畫為跨機關資訊系統整合，113 年度屬前置研商暨採購作業階段，於年度內建構相關管理及資安因應機制，俾有效推動本案後續建置。 二、請持續控管本計畫執行情形。
13	調查局	法務部調查局中和調查園區新建辦公大樓計畫	優	一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含裝修工程及景觀工程提前完成、工程品質查核結果甲等及年度內無重大工安事故發生等；另參加第 24 屆公共工程金質獎，亦值得肯定。 二、本計畫已屆期，後續另依規定提送總結評估報告。
14	調查局	法務部調查局鑑識科學大樓遷置暨科學偵查檢	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。

項次	主辦機關（單位）	計畫名稱	等第	評核意見
		驗設備精進中程計畫		
15	調查局	法務部調查局通訊監察自動分配管理系統精進計畫	甲	本計畫具機敏性，不宜公開。
16	行政執行署	法務部行政執行署新竹分署辦公廳舍新建工程中長程計畫	甲	一、本計畫 113 年度取得建築執照，完成工程基本設計審議及風險評估報告書審查，建築結構 3D 模型成果報告書亦經國土署檢視符合。 二、惟本計畫因流標致工程未發包，案件執行進度落後部分，請確實檢討、修正流標後續相關事宜，掌握委託代辦、新建工程進度及經費執行情形，檢視可為前置作業或可併行之項目，儘速達成年度目標並提升執行績效。
17	廉政署	法務部廉政署南部地區調查組辦公廳舍耐震補強工程	乙	一、本計畫因規劃報告及細部設計審查耗時，致進度落後，且歷經 4 次招標作業始決標並開工。 二、請持續督管監造及施工廠商注意相關工進，並依規劃進度履約執行；另就預算經費部分，依契約相關規定辦理核銷請款，俾利預算執行。
18	廉政署	法務部廉政署、法務部法醫研究所及臺灣高雄地方檢察署共同撥用六	甲	一、本計畫 113 年度完成第 3 期整修工程施工、竣工、驗收、結算作業，全案執行完成，且年度內無相關勞安事故。 二、本計畫已屆期，後續另依規定提送總結評估報告。

項次	主辦機關（單位）	計畫名稱	等第	評核意見
		合營區辦公廳舍整修計畫		
19	廉政署	推動機關採購廉政平臺及倡導公私部門建立誠信法遵文化	甲	一、本計畫 4 項年度目標皆達成，包含機關採購廉政平臺成立案件數達 11 件、辦理企業誠信相關活動達 7 件、廉政署機關採購廉政平臺專區建置雙語化資訊件數及辦理企業誠信相關英譯活動資訊件數達 10 件及廉政署機關採購廉政平臺專區建置連結案件數達 10 件，值得肯定。 二、請持續針對國家重大建設及採購案件，配合機關首長需求，協助機關成立採購廉政平臺；並持續公私協力，倡導企業誠信治理及法令遵循，俾以提升我國整體清廉形象。